

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

PROPOSITOR TOMADOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTA

APELIDO EMPREENDIMENTO

REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL DOM JAIME ANTONIO SCHUCK

DESCRIÇÃO DO LOTE

REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL DOM JAIME ANTONIO SCHUCK

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1 01/25	2 02/25	3 03/25	4 04/25	5 05/25	6 06/25	7 07/25	8 08/25	9 09/25	10 10/25	11 11/25	12 12/25
1.	REFORMA DOM JAIME	1.440.082,16	% Período:	13,90%	18,65%	17,41%	19,05%	18,86%	12,14%						
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	12.663,12	% Período:	100,00%											
1.2.	MURO DE VEDAÇÃO - CONSTRUIR	24.784,24	% Período:	49,04%	50,96%										
1.2.1.	INFRAESTRUTURA	5.339,44	% Período:	100,00%											
1.2.2.	SUPERESTRUTURA	6.815,10	% Período:	100,00%											
1.2.3.	ELEVAÇÃO/REVESTIEMNT	12.629,70	% Período:		100,00%										
1.3.	PAVIMENTAÇÃO	146.041,88	% Período:				33,33%	33,33%	33,33%						
1.4.	COBERTURA	192.872,12	% Período:	9,44%	67,50%	23,06%									
1.4.1.	COBERTURA ENTRE PAVILHÕES	86.196,92	% Período:		71,67%	28,33%									
1.4.2.	MANUTENÇÃO DE TELHADO CERÂMICA	36.411,52	% Período:	50,00%	50,00%										
1.4.3.	COBERTURA DA ENTRADA	50.199,21	% Período:		100,00%										
1.4.4.	FORRO PVC	20.064,47	% Período:			100,00%									
1.5.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, LÓGICA E TELEFONIA	152.709,34	% Período:			15,72%	65,03%	19,25%							
1.5.1.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	132.917,41	% Período:			18,06%	74,72%	7,23%							
1.5.2.	INSTALAÇÕES REDE LÓGICA E TELEFONIA	19.791,93	% Período:					100,00%							
1.6.	INSTALAÇÕES REDE DE CLIMATIZAÇÃO	41.903,23	% Período:	34,67%	34,67%		30,66%								
1.7.	INSTALAÇÕES HIDRÁULICA E PLUVIAL	38.483,48	% Período:			100,00%									
1.7.1.	INSTALAÇÕES PLUVIAL	28.954,69	% Período:			100,00%									
1.7.2.	INSTALAÇÕES HIDRÁULICA	9.528,79	% Período:			100,00%									
1.8.	ELEVAÇÃO	17.118,60	% Período:		100,00%										
1.9.	REVESTIMENTOS PISOS	289.360,15	% Período:	19,24%	5,41%	39,93%	26,10%	9,32%							
1.10.	REVESTIMENTOS PAREDES	37.350,92	% Período:		61,41%			38,59%							
1.11.	ESQUADRIAS/BATE CADEIRA	109.383,71	% Período:		10,28%	19,26%	27,65%	42,81%							

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

PROponente Tomador

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTALÂNDIA

APELIDO Empreendimento

REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL DOM JAIME ANTONIO SCHUCK

Descrição do Lote

REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL DOM JAIME ANTONIO SCHUCK

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				01/25	02/25	03/25	04/25	05/25	06/25	07/25	08/25	09/25	10/25	11/25	12/25
1.12.	PINTURAS	91.911,08	% Período:					26,37%	73,63%						
1.13.	MURO DE DIVISA	81.344,69	% Período:	100,00%											
1.14.	MURO DE CONTENÇÃO	36.624,03	% Período:		100,00%										
1.15.	QUADRA POLIESPORTIVA	36.264,28	% Período:					100,00%							
1.16.	BANCADAS E METAIS	37.957,09	% Período:					100,00%							
1.17.	COMBATE A INCÊNDIO	2.565,05	% Período:					100,00%							
1.18.	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	50.081,68	% Período:					70,71%	29,29%						
1.19.	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	40.663,47	% Período:	13,86%	18,70%	17,36%	19,03%	18,86%	12,19%						
Total: R\$ 1.440.082,16			%:	13,90%	18,65%	17,41%	19,05%	18,86%	12,14%						
Período:	Repassar:	-		-	-	-	-	-	-						
	Contrapartida:	200.215,33		268.514,47	250.646,59	274.336,55	271.559,14	174.810,08							
	Outros:	-		-	-	-	-	-	-						
	Investimento:	200.215,33		268.514,47	250.646,59	274.336,55	271.559,14	174.810,08							
Acumulado:	%:	13,90%		32,55%	49,95%	69,00%	87,86%	100,00%							
	Repassar:	-		-	-	-	-	-	-						
	Contrapartida:	200.215,33		468.729,80	719.376,39	993.712,94	1.265.272,08	1.440.082,16							
	Investimento:	200.215,33		468.729,80	719.376,39	993.712,94	1.265.272,08	1.440.082,16							

CRISTALÂNDIA-TO

Local

segunda-feira, 5 de maio de 2025

Data



Responsável Técnico

Nome: MATEUS DIAS DOS SANTOS ALVES

CREA/CAU: 311272/D-TO

ART/RRT: TO20250565959