



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTA	APELIDO EMPREENDIMENTO COBERTURA DE QUADRA GRANDE PADRÃO FNDE - 35M/S	DESCRIÇÃO DO LOTE COBERTURA DE QUADRA GRANDE PADRÃO FNDE - 35M/S
------------------	----------------	------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				09/24	10/24	11/24	12/24	01/25	02/25	03/25	04/25	05/25	06/25	07/25	08/25
1.	COBERTURA DE QUADRA GRANDE	749.055,46	% Período:	20,29%	19,61%	19,61%	20,92%	19,57%							
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	41.862,52	% Período:	100,00%											
1.2.	MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÃO	2.735,78	% Período:	100,00%											
1.3.	FUNDAÇÕES	44.407,95	% Período:	100,00%											
1.4.	SUPERESTRUTURA	419.737,74	% Período:	15,00%	35,00%	35,00%	15,00%								
1.5.	SISTEMAS DE COBERTURA	133.929,04	% Período:				70,00%	30,00%							
1.6.	REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO	15.404,04	% Período:					100,00%							
1.7.	PINTURAS E ACABAMENTOS	25.801,11	% Período:					100,00%							
1.8.	DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS	14.071,79	% Período:					100,00%							
1.9.	INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V	18.688,28	% Período:					100,00%							
1.10.	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCA	30.195,12	% Período:					100,00%							
1.11.	SERVIÇOS FINAIS	2.222,09	% Período:					100,00%							
Total: R\$ 749.055,46				%:	20,29%	19,61%	19,61%	20,92%	19,57%						
				Repasso:	146.680,83	141.798,09	141.798,09	151.259,89	141.463,10						
				Contrapartida:	5.286,08	5.110,12	5.110,11	5.451,11	5.098,04						
				Outros:	-	-	-	-	-						
				Investimento:	151.966,91	146.908,21	146.908,21	156.710,99	146.561,14						
				%:	20,29%	39,90%	59,51%	80,43%	100,00%						
				Repasso:	146.680,83	288.478,92	430.277,01	581.536,90	723.000,00						
				Contrapartida:	5.286,08	10.396,20	15.506,31	20.957,42	26.055,46						
				Outros:	-	-	-	-	-						
				Investimento:	151.966,91	298.875,12	445.783,33	602.494,32	749.055,46						

CRISTALÂNDIA - TO

Local

segunda-feira, 5 de agosto de 2024

Data

Francisco Augusto da S. Valentin

Responsável Técnico

Nome: FRANCISCO AUGUSTO DA SILVA VALENTIN

CREA/CAU: 315.184/D-TO

ART/RRT: